

Projektový report SOLEK - 1Q 2024



VÝSTAVBA

Název projektu	Země	Výkon (MW)	Fáze	Uvedení do plného provozu
El Conquistador	CL	2,98	Substantial Completion	Q4 2023
Parque Bramada	CL	10,52	First Connection	Q1 2024
Alianza	CL	10,66	Site preparation	Q4 2024
La Rosa	CL	6,36	Site preparation	Q4 2024
Parque Nancagua	CL	7,22	Substantial Completion	Q4 2023
Jotabeche	CL	10,66	Mechanical completion	Q2 2024
Unihue	CL	2,99	Site preparation	Q2 2024
Leyda	CL	94,60	Site preparation	Q4 2024
Parque El Ingenio	CL	10,58	Substantial Completion	Q4 2023
Pueblo Seco	CL	10,61	Mechanical completion	Q2 2024
Parque Montana	CL	10,66	Design	Q1 2025
La Pena	CL	10,66	Design	Q1 2025
Villa Longavi PMG	CL	10,66	Site preparation	Q4 2024
Cauquenes	CL	10,62	Mechanical completion	Q3 2024
Don Flavio	CL	2,99	Mechanical completion	Q2 2024
Quilmo PMG	CL	10,61	Mechanical completion	Q2 2024
Parque Colchagua	CL	2,99	Substantial Completion	Q4 2023
Kali	CL	2,99	Design	Q4 2024
Itihue	CL	10,66	First Connection	Q4 2023
San Bernardo PMG	CL	10,61	Site preparation	Q4 2024
Los Mayos 2	CL	2,74	Site preparation	Q2 2024
San isidro	CL	10,66	Design	Q4 2024
El Trigal	CL	10,66	Substantial Completion	Q4 2023
Roma	CL	2,99	Site preparation	Q2 2024
El Palqui	CL	2,99	First Connection	Q3 2024
San Eduardo	CL	2,99	Site preparation	Q3 2024
Margarita	CL	4,66	Site preparation	Q3 2024
Cantillana	CL	10,66	Substantial Completion	Q1 2024
Chinchorro	CL	10,66	Design	Q1 2025
Curicura	CL	10,71	Substantial Completion	Q1 2022
Castilla	CL	2,99	Substantial Completion	Q1 2023
Valparaíso	CL	7,10	Substantial Completion	Q4 2022
El Huaso	CL	2,99	Substantial Completion	Q4 2022
Quilleco	CL	2,99	Site preparation	Q4 2024
Parque del Sol	CL	10,66	Design	Q1 2025
Orilla del Maule	CL	7,06	Site preparation	Q3 2024
Parque Santa Rebeca	CL	10,66	Design	Q1 2025
Barrancon	CL	10,66	Design	Q1 2025
Parque Tara	CL	7,10	Design	Q1 2025
Parque Santa Marta	CL	10,66	Design	Q1 2025
Las Machas	CL	10,66	Site preparation	Q4 2024
Santa Bárbara PMG	CL	10,66	Site preparation	Q2 2025
Doña Berta	CL	2,99	Site preparation	Q2 2024
Parque Alsol	CL	10,66	Design	Q4 2024
Parque Alagua	CL	10,66	Design	Q4 2024
Parque Numpay	CL	9,43	Design	Q1 2025
Parque el Roque	CL	10,66	Design	Q1 2025
Don Chacho	CL	9,72	Design	Q1 2025
Doña Carmen PMG	CL	10,66	Site preparation	Q1 2025
Santa Eulalia	CL	6,60	Site preparation	Q1 2025
Hurtado	CL	2,99	Site preparation	Q3 2024
El Encanto	CO	12,40	Design	Q2 2025
La Union	CO	12,40	Design	Q2 2025
		513,71		

DEVELOPMENT

Název projektu	Země	Výkon (MW)	Připraveno k výstavbě
Ianca Sud	RO	7,92	Q1 2024
Valea Mare	RO	5,00	Q2 2024
Ianca Nord	RO	9,17	Q4 2024
Vale Mare 2	RO	8,44	Q2 2024
Topolog	RO	3,90	Q4 2024
Bordei Varde	RO	7,50	Q1 2024
Cilibia 3	RO	2,80	Q4 2024
Chislaz Feher	RO	3,30	Q4 2024
Cosmesti 1	RO	5,30	Q2 2024
Cosmesti 2	RO	7,60	Q2 2024
Sahateni	RO	31,78	Q4 2024
Videle	RO	2,30	Q4 2024
Volos 1	GR	5,00	Q2 2025
Pournari	GR	55,00	Q1 2026
Farsala	GR	46,00	Q1 2026
Agrapidia	GR	65,00	Q2 2026
Barjac	FR	7,70	Q3 2026
Grandris	FR	12,00	Q1 2026
Marans	FR	25,30	Q2 2026
Montilliers	FR	4,70	Q4 2026
Vaux	FR	4,70	Q4 2026
Luzinay	FR	6,30	Q4 2026
Alaminos-101	CY	7,38	Q4 2026
Ag.Theodoros 1 BESS	CY	1,36	Q4 2026
1024_Ag.Theodoros	CY	0,95	Q4 2026
1025_Ag.Theodoros	CY	2,99	Q4 2026
1031_Ag.Theodoros	CY	2,99	Q4 2026
1032_Ag.Theodoros	CY	1,66	Q4 2026
Alaminos 1 BESS	CY	1,07	Q4 2026
Theodoros-111	CY	2,30	Q4 2026
1045_Ag.Theodoros	CY	4,17	Q4 2026
1046_Alaminos	CY	1,63	Q4 2026
Ag-Theodoros	CY	1,23	Q4 2026
Ag.Theodoros 2 BESS	CY	4,70	Q4 2026
1050_Ag.Theodoros	CY	12,50	Q4 2026
1093_Theodoros	CY	1,20	Q4 2026
1094_Theodoros	CY	0,82	Q4 2026
1109_Alaminos	CY	3,90	Q4 2026
Alaminos 2 BESS	CY	10,00	Q4 2026
Isla 1 Solar	ES	12,50	Q4 2025
Isla 2 Solar	ES	12,50	Q4 2025
Carrio Solar	ES	3,60	Q1 2025
Trasona BESS	ES	4,00	Q2 2025
		420,152	

DOKONČENO

Název projektu	Země	Výkon (MW)	Dokončeno v roce
Athienou	Cyprus	0,81	2021
Solek 1	Czech Republic	0,03	2010
Solek 2	Czech Republic	0,02	2010
Solek 3	Czech Republic	0,02	2010
Solek 4	Czech Republic	1,59	2010
OK Třebestovice	Czech Republic	0,30	2023
POLABSKÉ MLÉKÁRNY (Milko Poděbrady)	Czech Republic	0,20	2023
POLABSKÉ MLÉKÁRNY (Milko Varnsdorf)	Czech Republic	0,10	2023
Svijany	Czech Republic	0,45	2023
Cuz Cuz	Chile	3,07	2017
Amparo del Sol	Chile	2,99	2018
Santa Laura	Chile	2,99	2018
Villaseca	Chile	2,98	2019
Bicentenario	Chile	2,99	2020
El Paso	Chile	7,13	2020
Los Paltos	Chile	2,98	2020
Santa Fe	Chile	10,34	2020
Villa Alegre	Chile	10,66	2020
Curicura	Chile	10,64	2021
El Membrillo	Chile	7,21	2021
Erinome	Chile	2,97	2021
La Alcaldesa	Chile	7,06	2021
La Muralla	Chile	2,99	2021
Marambio	Chile	2,99	2021
Meco Chillan	Chile	7,22	2021
Membrillo ET Solar	Chile	2,96	2021
Ovalle Norte	Chile	10,64	2021
Pencahue Este	Chile	2,99	2021
Romero	Chile	10,64	2021
Aeropuerto	Chile	6,63	2022
Bramada	Chile	10,52	2022
Cantillana	Chile	10,61	2022
Castilla	Chile	2,99	2022
Colchagua	Chile	2,99	2022
El Huaso	Chile	2,99	2022
El Ingenio	Chile	9,80	2022
Itihue 2	Chile	10,61	2022
Jotabeche	Chile	10,61	2022
Nancagua	Chile	7,26	2022
Palmilla Santa Cruz	Chile	10,52	2022
Valparaíso	Chile	7,26	2022
Don Flavio	Chile	2,99	2023
El Conquistador	Chile	2,97	2023
El Palqui	Chile	2,99	2023
El Trigal	Chile	10,61	2023
Pueblo Seco	Chile	10,61	2023
Quilmo	Chile	10,66	2023
Hurtado	Chile	2,99	2024
Alpha	Romania	1,23	2012
Gamma	Romania	2,50	2013
TAU	Romania	2,50	2013
TXI	Romania	2,35	2013
Solek 5	Slovakia	1,00	2011
		264,15	